

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.03.2020**  
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Dodatok“)

na uskutočnenie stavebných prác  
**„Bočné tribúny štadióna Slavoj Trebišov.“**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ**

Názov: **Mesto Trebišov**  
Sídlo: M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov  
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta  
IČO: 00331996  
DIČ: 202 077 3590  
IČ DPH: SK 202 077 3590  
IBAN: SK73 5200 0000 0000 0700 0396  
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

**2. Zhotoviteľ**

Obch. meno: **METALPORT s.r.o.**  
Sídlo: Hraničná 2, 040 17 Košice  
IČO: 36195022  
DIČ: 2020046446  
IČ DPH: SK 2020046446  
Číslo účtu: SK55 0900 0000 0004 4693 3497  
Tel: + 421 905 337 686

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 11298/V (ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

**Preambula**

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 05.03.2020 Zmluvu o dielo (ďalej iba „Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“*) ktorej predmetom je zákazka **„Bočné tribúny štadióna Slavoj Trebišov“**
2. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Článok 2**  
**Nepodstatné zmeny zmluvy**

1. V zmysle § 18 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide

o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác

2. Dňa 12.03.2020 bola v Slovenskej republika vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti so šírením sa nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19. Z uvedeného dôvodu nebolo možné splniť termín dodania diela, a to vzhľadom na obmedzujúce opatrenia na zabránenie šírenia sa choroby.

3. Na základe uvedeného sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene podmienok zmluvy a to v nasledujúcom znení :

*Text článku III ods. 1 zmluvy sa nahrádza týmto znením:*

*1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a protokolárne odovzdať objednávateľovi do troch mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.*

2.4 Zmena zmluvy nemá vplyv na hodnotu zmluvy a ani na cenu diela.

### Článok 3.

#### Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre zhotoviteľa a dve (2) pre objednávateľa.
3. Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa

V Trebišove dňa 04.05.2020

Mesto Trebišov

V Košiciach dňa 04.05.2020

METALPORT s.r.o

.....  
PhDr. Marek Čižmár

primátor

za objednávateľa

.....  
Ing. Martin Medvid'

konateľ

za zhotoviteľa