

Dodatok č. k Zmluve o dielo zo dňa 05.03.2020
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Dodatok“)

na uskutočnenie stavebných prác
„Bočné tribúny štadióna Slavoj Trebišov.“

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: **Mesto Trebišov**
Sídlo: M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta
IČO: 00331996
DIČ: 202 077 3590
IČ DPH: SK 202 077 3590
IBAN: SK73 5200 0000 0000 0700 0396
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

2. Zhotoviteľ

Obch. meno: **METALPORT s.r.o.**
Sídlo: Hraničná 2, 040 17 Košice
IČO: 36195022
DIČ: 2020046446
IČ DPH: SK 2020046446
Číslo účtu: SK55 0900 0000 0004 4693 3497
Tel: + 421 905 337 686

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 11298/V (ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 05.03.2020 Zmluvu o dielo (ďalej iba „Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“*) ktorej predmetom je zákazka **„Bočné tribúny štadióna Slavoj Trebišov“**
2. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 2
Nepodstatné zmeny zmluvy

1. V zmysle § 18 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide

o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác

2. Dňa 12.03.2020 bola v Slovenskej republika vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti so šírením sa nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19. Z uvedeného dôvodu nebolo možné splniť termín dodania diela, a to vzhľadom na obmedzujúce opatrenia na zabránenie šírenia sa choroby.

3. Na základe uvedeného sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene podmienok zmluvy a to v nasledujúcom znení :

Text článku III ods. 1 zmluvy sa nahrádza týmto znením:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a protokolárne odovzdať objednávateľovi do 15.07.2020.

4. Zmena zmluvy nemá vplyv na hodnotu zmluvy a ani na cenu diela.

Článok 3 **Záverečné ustanovenia**

1. Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre zhotoviteľa a dve (2) pre objednávateľa.
3. Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa

V Trebišove dňa 03.06.2020

Mesto Trebišov

V Košiciach dňa 03.06.2020

METALPORT s.r.o

.....
PhDr. Marek Čižmár

primátor

za objednávateľa

.....
Ing. Martin Medvid'

konateľ

za zhotoviteľa