

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 09.08.2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ďalej iba „Dodatok“)

Dodávateľ:

Obchodné meno: **EUROVIA SK a.s.**
So sídlom: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a a GR
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a OR
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ER
IČO: 316 515 18
IČ DPH: SK20204900274
DIČ: 20204900274
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd: Sro, vložka č. 248/V
(ďalej ako „dodávateľ“)

a

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Trebišov**
So sídlom: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor
IČO: 00 331 996
IČ DPH: SK2020773590
DIČ: 2020773590
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622
(ďalej ako „Objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1

Preambula

- 1.1 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 09.08.2021 Zmluvu o dielo (ďalej iba „Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania, ktorého predmetom je zákazka „Trebišov – kruhové križovatky a spevnené plochy.
- 1.2 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 2

Zmeny zmluvy

- 2.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 2.2 *S ohľadom na zmenu situácie od času kedy bolo verejné obstarávanie realizované a času keď bola zmluva o dielo podpísaná, kedy došlo k výraznej zmene okolností, ktoré majú vplyv na realizáciu diela a vplyv na harmonogram a poradie uskutočňovania jednotlivých stavebných objektov a ktorú nemohol objednávateľ v čase realizácie verejného obstarávania predpokladať a to najmä s ohľadom na to, že v mesiaci október 2021 existuje predpoklad začatia realizácie iného diela v blízkosti stavebného*

objektu kruhovej križovatky Čsl. armády a Komenského a to realizácie diela „ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov“, ktorého objednávateľom sú Železnice Slovenskej republiky. Realizácia oboch diel popri sebe by mohla značne narušiť realizáciu oboch diel najmä v ich úvodnej fáze a taktiež dopravnú situáciu v meste Trebišov. S ohľadom na skôr uvedené sa objednávateľ a dodávateľ dohodli na zmene harmonogramu uskutočnenia jednotlivých stavebných objektov a na zmene zmluvy o dielo, pričom:

a) nahrádzajú pôvodné znenie článku 10 ods. 10.1 novým znením:

„10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, resp. jednotlivých stavebných objektov, ktoré sú schopné samostatného užívania a to najneskôr do siedmych (7) mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa Časového harmonogramu. Objednávateľ a dodávateľ dohodli, že harmonogram prác bude zostavený tak, aby súčasne prebiehali práce na:

a) na kruhovej križovatke M. R. Štefánika a J. Kostru a na ulici Kutnohorskej (výstavba odstavňích plôch, rekonštrukcia miestnej komunikácie, parkoviska a chodníka) a taktiež práce vo vnútrobloku na sídlisku JUH a parkoviskách na sídlisku JUH a to v časovom horizonte odo dňa začatia stavebných prác po prevzatí staveniska podľa ods. 4.3 do uplynutia 4 mesiacov od účinnosti zmluvy.“

b) kruhovej križovatke Čsl. armády a Komenského, kruhovej križovatke Nemocničná, SNP a Vrátna a to v časovom horizonte odo dňa začatia stavebných prác po prevzatí staveniska podľa ods. 4.3 do uplynutia 7 mesiacov od účinnosti zmluvy

2.3 Pre odstránenie zrejmych chýb v písaní a pre vylúčenie pochybností o účinnosti zmluvy upravujú zmluvu o dielo s ohľadom na nesprávne zapracovaný text a odkladaciu podmienku zmluvy takto:

a) do záhlavia zmluvy dopĺňajú bankové spojenie objednávateľa: IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622

b) nahrádzajú pôvodné znenie článku 5 ods. 5.9 novým znením:

„Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade, ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania“

c) nahrádzajú pôvodné znenie článku 18 ods. 18.3 novým znením:

18.3 Dodatok/dodatky sú platné dňom ich podpísania zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr

d) nahrádzajú pôvodné znenie článku 19 ods. 19.6 novým znením:

„19.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo je realizované z vlastných finančných prostriedkov objednávateľa“

e) nahrádzajú pôvodné znenie článku 20 ods. 20.1 novým znením:

„20.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.“

f) vypúšťajú znenie textu článku 20 ods. 20.2 písm. c) a d).

Článok 3

Záverečné dojednania

3.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny. Uzatvorenie dodatku k zmluve nemá vplyv na hodnotu zmluvy.

- 3.2 Dodatok je vyhotovený v osemich (8) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a šesť (6) pre objednávateľa.
- 3.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa

V Trebišove, dňa 16.08.2021

V Košiciach, dňa 16.08.2021


Za objednávateľa:

Za dodávateľa :

PhDr. Marek Čížmár
primátor

Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva a OR

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a ER


EUROVIA SK s.r.o.
Sokolov Michalovec, Stanická 11, Michalovec
IČO: 31607513, IČ DPH: SK 2020490274